

График конкурсов

Дата актуализации	01.03.2022
-------------------	------------

Объект:

Многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями коммерческого назначения
М.О., г. Раменское, Донинское шоссе, мкр.
№10, поз. 7



Характеристика объекта:

Этажность – 15/16 этажей
Общая площадь – 22 715 м²
Количество квартир – 474

Наименование лота	Начало*	Окончание*	Победитель
02_00; 05_00 Комплекс работ по устройству нулевого цикла			
Подготовка конкурсной документации	14.02.22	25.02.22	
Согласование списка претендентов	28.02.22	01.03.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	02.03.22	18.03.22	
Подготовка и подписание договора	21.03.22	30.03.22	
Мобилизация для выполнения работ	31.03.22	08.04.22	
06_00 Устройство монолитного каркаса			
Подготовка конкурсной документации	11.04.22	19.04.22	
Согласование списка претендентов	20.04.22	22.04.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	25.04.22	31.05.22	
Подготовка и подписание договора	01.06.22	10.06.22	
Мобилизация для выполнения работ	17.06.22	27.06.22	
07_10 Устройство ограждающих конструкций (кладка)			
Подготовка конкурсной документации	17.05.22	26.05.22	
Согласование списка претендентов	27.05.22	31.05.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	01.06.22	28.06.22	
Подготовка и подписание договора	29.06.22	08.07.22	
Мобилизация для выполнения работ	02.08.22	11.08.22	
07_20 Металлоконструкции			
Подготовка конкурсной документации	15.08.22	23.08.22	
Согласование списка претендентов	24.08.22	26.08.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	29.08.22	20.09.22	
Подготовка и подписание договора	21.09.22	30.09.22	
Мобилизация для выполнения работ	02.11.22	14.11.22	

Наименование лота	Начало*	Окончание*	Победитель
11_00 Остекление лоджий			
Подготовка конкурсной документации	10.10.22	18.10.22	
Согласование списка претендентов	19.10.22	21.10.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	24.10.22	18.11.22	
Подготовка и подписание договора	21.11.22	30.11.22	
Мобилизация для выполнения работ	03.01.23	12.01.23	
10_00 Остекление ПВХ			
Подготовка конкурсной документации	10.10.22	18.10.22	
Согласование списка претендентов	19.10.22	21.10.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	24.10.22	18.11.22	
Подготовка и подписание договора	21.11.22	30.11.22	
Мобилизация для выполнения работ	03.01.23	13.01.23	
13_32 Комплекс работ по устройству системы вентиляции, САПС, СОУЭ			
Подготовка конкурсной документации	10.10.22	18.10.22	
Согласование списка претендентов	19.10.22	21.10.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	24.10.22	18.11.22	
Подготовка и подписание договора	21.11.22	30.11.22	
Мобилизация для выполнения работ	22.12.22	30.12.22	
09_10 Поставка/монтаж лифтов			
Подготовка конкурсной документации	11.10.22	18.10.22	
Согласование списка претендентов	19.10.22	21.10.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	24.10.22	14.11.22	
Подготовка и подписание договора	15.11.22	25.11.22	
Мобилизация для выполнения работ	02.02.23	10.02.23	
13_31 Комплекс работ по устройству системы отопления			
Подготовка конкурсной документации	17.10.22	25.10.22	
Согласование списка претендентов	26.10.22	28.10.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	31.10.22	29.11.22	
Подготовка и подписание договора	30.11.22	09.12.22	
Мобилизация для выполнения работ	03.01.23	13.01.23	
13_10 Комплекс работ по устройству внутренних систем водоснабжения, хозяйственно-бытовой, дренажной канализации, ВНС			
Подготовка конкурсной документации	17.10.22	25.10.22	
Согласование списка претендентов	26.10.22	28.10.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	31.10.22	29.11.22	
Подготовка и подписание договора	30.11.22	09.12.22	
Мобилизация для выполнения работ	03.01.23	13.01.23	
12_10 Устройство кровли			
Подготовка конкурсной документации	01.11.22	10.11.22	
Согласование списка претендентов	11.11.22	15.11.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	16.11.22	13.12.22	
Подготовка и подписание договора	14.12.22	23.12.22	
Мобилизация для выполнения работ	26.01.23	03.02.23	

Наименование лота	Начало*	Окончание*	Победитель
08_00 Устройство фасадов			
Подготовка конкурсной документации	07.11.22	15.11.22	
Согласование списка претендентов	16.11.22	18.11.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	21.11.22	19.12.22	
Подготовка и подписание договора	20.12.22	30.12.22	
Мобилизация для выполнения работ	31.01.23	10.02.23	
21_00 Поставка и монтаж крышной газовой котельной			
Подготовка конкурсной документации	14.11.22	22.11.22	
Согласование списка претендентов	23.11.22	25.11.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	28.11.22	19.12.22	
Подготовка и подписание договора	20.12.22	30.12.22	
Мобилизация для выполнения работ	02.02.23	10.02.23	
13_50 Комплекс работ по устройству слаботочных систем			
Подготовка конкурсной документации	26.12.22	12.01.23	
Согласование списка претендентов	13.01.23	17.01.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	18.01.23	14.02.23	
Подготовка и подписание договора	15.02.23	24.02.23	
Мобилизация для выполнения работ	28.03.23	08.04.23	
13_40 Комплекс работ по устройству внутренней системы электроснабжения и освещения			
Подготовка конкурсной документации	06.02.23	14.02.23	
Согласование списка претендентов	15.02.23	17.02.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	20.02.23	21.03.23	
Подготовка и подписание договора	22.03.23	31.03.23	
Мобилизация для выполнения работ	05.05.23	15.05.23	
16_00 Комплекс работ по устройству сетей наружного электроснабжения			
Подготовка конкурсной документации	06.02.23	14.02.23	
Согласование списка претендентов	15.02.23	17.02.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	20.02.23	21.03.23	
Подготовка и подписание договора	22.03.23	31.03.23	
Мобилизация для выполнения работ	05.05.23	15.05.23	
15_10 Внутренняя отделка МОП			
Подготовка конкурсной документации	03.04.23	11.04.23	
Согласование списка претендентов	12.04.23	14.04.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	17.04.23	19.05.23	
Подготовка и подписание договора	22.05.23	31.05.23	
Мобилизация для выполнения работ	29.06.23	07.07.23	
20_20 Поставка/монтаж МАФ			
Подготовка конкурсной документации	12.06.23	20.06.23	
Согласование списка претендентов	21.06.23	23.06.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	26.06.23	11.07.23	
Подготовка и подписание договора	12.07.23	21.07.23	
Мобилизация для выполнения работ	19.09.23	22.09.23	

Наименование лота	Начало*	Окончание*	Победитель
20_00 Благоустройство территории			
Подготовка конкурсной документации	20.06.23	27.06.23	
Согласование списка претендентов	28.06.23	30.06.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	03.07.23	18.07.23	
Подготовка и подписание договора	19.07.23	28.07.23	
Мобилизация для выполнения работ	18.08.23	25.08.23	
14_10 Поставка и монтаж противопожарных дверей МОП			
Подготовка конкурсной документации	02.10.23	10.10.23	
Согласование списка претендентов	11.10.23	13.10.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	16.10.23	07.11.23	
Подготовка и подписание договора	08.11.23	17.11.23	
Мобилизация для выполнения работ	03.01.24	10.01.24	
14_20 Поставка и монтаж стальных квартирных входных дверей			
Подготовка конкурсной документации	02.10.23	10.10.23	
Согласование списка претендентов	11.10.23	13.10.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	16.10.23	07.11.23	
Подготовка и подписание договора	08.11.23	17.11.23	
Мобилизация для выполнения работ	03.01.24	10.01.24	
15_00 Отделка квартир			
Подготовка конкурсной документации	13.11.23	21.11.23	
Согласование списка претендентов	22.11.23	24.11.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	27.11.23	29.12.23	
Подготовка и подписание договора	10.01.24	19.01.24	
Мобилизация для выполнения работ	12.02.24	20.02.24	

* Указанные сроки проведения конкурсных процедур предварительные и могут быть изменены.